

**ANEXO IV**

**DEMONSTRATIVO DA PRIORIZAÇÃO DE RECURSOS PARA OBRAS EM ANDAMENTO E CUSTOS PROGRAMADOS PARA CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO - (LC 101, art. 45) LDO 2026**

**R\$ 1,00**

IDENTIFICAÇÃO	CUSTO TOTAL DA OBRA	VALOR EXECUTADO DA OBRA	VALOR A EXECUTAR DA OBRA	Data prevista para Término
<b><u>OBRAS EM ANDAMENTO</u></b>				
Sistema de Esgotamento Sanitário - Convênio 022/2012 - Termo de Compromisso / Programa de Aceleração de Crescimento - TC/PAC	4.675.623,27	54.187,93	4.621.435,34	31/12/2026
Construção de uma Unidade escolar nova - denominada Escola Municipal P. Jose de Anchieta - CT 231/2024	6.749.000,00	0,00	6.749.000,00	21/05/2026
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 24 HORAS – “DR. CLIDIONOR OLIVEIRA DOS SANTOS”, - CT 363-23	637.344,82	291.096,77	346.248,05	06/09/2025
Pavimentação em diversas ruas do municipio convenio 1488/2024 (27KM)	34.039.178,83	264.867,60	33.774.311,23	30/10/2025
CONSTRUÇÃO BARRACÃO DE SOM AUTOMOTIVO	232.229,17	175.522,96	56.706,21	10/04/2026
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	799.500,00	0,00	799.500,00	13/02/2026
CONSTRUÇÃO UNIDADE BASICA DE SAUDE - CT 061-2025	1.999.999,90	0,00	1.999.999,90	14/03/2026
REFORMA DA RODOVIARIA MUNICIPAL - CT 002/2025	65.260,20	0,00	65.260,20	15/01/2026

CONSTRUÇÃO DE PONTES DE ADUELAS - CT 185/2024	114.999,92	65.994,59	49.005,33	10/09/2025
CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER	6.112.500,00	0,00	6.112.500,00	09/06/2026
CONSTRUÇÃO SALA DE AULA E PISO DE QUADRA EM TERRA ROXA - RESCISÃO CT 364/2023	312.345,65	23.926,94	288.418,71	31/12/2025
CONSTRUÇÃO DA PRAÇÃO DO MODULO 06 - CT 059/2024	1.976.887,61	122.959,76	1.853.927,85	31/12/2025
COBERTURA QUADRA ESC. OSVALDO CRUZ - FILADELFIA - 162-24	659.822,57	518.087,46	141.735,11	31/12/2025
<b>TOTAL</b>	<b>56.397.804,33</b>	<b>1.450.649,42</b>	<b>54.947.154,91</b>	